

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม	1	9	7	20,000.00	20,000.00	0.00	77.78	0.00
	2	21	4	2,686,900.00	2,401,500.00	67,500.00	19.05	2.51
	3	34	7	1,512,600.00	1,492,600.00	247,400.00	20.59	16.36
	4	10	8	882,250.00	882,250.00	352,031.00	80.00	39.90
รวม		74	26	5,101,750.00	4,796,350.00	666,931.00	35.14	13.07

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	20,000.00	21	2,686,900.00	34	1,512,600.00	10	882,250.00	74	5,101,750.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	20,000.00	21	2,401,500.00	34	1,492,600.00	10	882,250.00	74	4,796,350.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	20,000.00	20,000.00	0.00
มิติที่ 2	2,686,900.00	2,401,500.00	67,500.00
มิติที่ 3	1,512,600.00	1,492,600.00	247,400.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 4	882,250.00	882,250.00	352,031.00
รวม 4 มิติ	5,101,750.00	4,796,350.00	666,931.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
60	74	57	16	26	32	56.67	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2566